



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
 📄 engenharia.decon
 📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
 Procópio, Juiz de Fora/MG
 📞 (32) 98883-1443




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT | REFERÊNCIA: SICOR LESTE - JANEIRO/2025 SINAPI MG - MARÇO/2025 SICRO MG - JANEIRO/2025 | DATA: 30/06/2025 |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | REGIME: NÃO DESONERADO | ISS: 5,00% |
| ENDEREÇO: RUA PEDRO RIBEIRO - N. SRA. DAS GRAÇAS | | BDI: 23,21% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|----|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,32% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | 1.485,24 | 1.485,24 | | | | | | | | | |
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0,50% | 50,00% | | | 50,00% | | | | | | |
| | | 2.336,73 | 1.168,37 | | | 1.168,37 | | | | | | |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 6,61% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | |
| | | 31.061,76 | 7.765,44 | 7.765,44 | 7.765,44 | 7.765,44 | | | | | | |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 5,74% | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| | | 26.974,21 | 13.487,11 | 13.487,11 | | | | | | | | |
| 5 | INFRAESTRUTURA | 47,71% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | | | |
| | | 224.104,99 | 89.642,00 | 89.642,00 | 44.821,00 | | | | | | | |
| 6 | SUPERESTRUTURA | 25,09% | | | 40,00% | 60,00% | | | | | | |
| | | 117.835,58 | | | 47.134,23 | 70.701,35 | | | | | | |
| 7 | ALVENARIA/REVESTIMENTOS | 10,52% | | | 40,00% | 60,00% | | | | | | |
| | | 49.402,09 | | | 19.760,84 | 29.641,25 | | | | | | |
| 8 | ENSECADEIRA | 2,80% | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| | | 13.145,00 | 6.572,50 | 6.572,50 | | | | | | | | |
| 9 | DRENAGEM | 0,71% | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| | | 3.338,10 | | 1.669,05 | 1.669,05 | | | | | | | |
| | FÍSICO | 100,00% | 25,57% | 25,37% | 25,79% | 23,27% | | | | | | |
| | FINANCEIRO | R\$ 469.683,70 | R\$ 120.120,65 | R\$ 119.136,09 | R\$ 121.150,56 | R\$ 109.276,41 | | | | | | |

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
 Pacifico Estites Rodrigues Junior
 Prefeito Municipal De Santos Dumont


 Pedro Giovanni Vieira Vidal
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 59.552/D
Responsável Técnico
 Pedro Giovanni Vieira Vidal
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 59.552/D