



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
📧 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA ENDEREÇO: RUA CEL. SEVERIANO DE REZENDE - SANTOS DUMONT/MG	REFERÊNCIA: SINAPI MG - DEZEMBRO/2025 SICOR LESTE - OUTUBRO/2025 SICRO MG - OUTUBRO/2025 REGIME: NÃO DESONERADO	DATA: 10/02/2026 ISS: 5,00% BDI: 23,42%
---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09%	100,00%									
		1.455,60	1.455,60									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	6,06%	16,00%	17,00%	16,50%	17,00%	16,50%	17,00%				
		101.510,40	16.241,66	17.256,77	16.749,22	17.256,77	16.749,22	17.256,77				
3	DRENAGEM PLUVIAL	3,96%	50,00%	50,00%								
		66.396,52	33.198,26	33.198,26								
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIA	84,24%	16,00%	16,00%	18,50%	18,50%	18,50%	12,50%				
		1.411.718,83	225.875,01	225.875,01	261.167,98	261.167,98	261.167,98	176.464,85				
5	FAIXA ELEVADA	2,26%						100,00%				
		37.859,37						37.859,37				
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,31%						100,00%				
		38.742,34						38.742,34				
7	PASSEIOS	0,54%						100,00%				
		9.118,20						9.118,20				
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,54%						100,00%				
		9.034,15						9.034,15				
	FÍSICO	100,00%	16,52%	16,49%	16,58%	16,61%	16,58%	17,21%				
	FINANCEIRO	R\$ 1.675.835,41	R\$ 276.770,54	R\$ 276.330,04	R\$ 277.917,20	R\$ 278.424,75	R\$ 277.917,20	R\$ 288.475,68				