



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                  |         |                             |                                          |                                             |
|------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO      | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR          | APELIDO EMPREENDIMENTO                   | DESCRIÇÃO DO LOTE                           |
| 1096.568-54/2024 | 960978  | Prefeitura de Santos Dumont | Pavimentação Rua Maria Castorina Fonseca | Pavimentação e recapeamento de vias urbanas |

| Item                  | Descrição                             | Valor (R\$)          | Parcelas:  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       |                                       |                      |            | 02/25     | 03/25      | 04/25      | 05/25      | 06/25      | 07/25 | 08/25 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 |
| 1.                    | Pavimentação Rua Maria Castorina Fon  | 632.342,19           | % Período: | 4,74%     | 18,74%     | 28,71%     | 25,49%     | 22,33%     |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                  | Serviços Preliminares                 | 2.745,86             | % Período: | 100,00%   |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                  | Administração Local                   | 19.264,85            | % Período: | 20,29%    | 20,29%     | 20,29%     | 20,29%     | 18,84%     |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                  | Demolições e Remoções                 | 1.343,48             | % Período: | 100,00%   |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                  | Drenagem Profunda                     | 182.189,63           | % Período: | 12,07%    | 51,24%     | 36,69%     |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                  | Drenagem Superficial                  | 61.273,29            | % Período: |           | 34,61%     | 40,83%     | 24,55%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                  | Execução e Reparo em Calçadas de Conc | 17.617,57            | % Período: |           |            | 100,00%    |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                  | Execução de Pavimentação em CBUQ      | 327.150,82           | % Período: |           |            | 20,83%     | 43,47%     | 35,70%     |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                  | Sinalização Horizontal e Vertical     | 20.756,69            | % Período: |           |            |            |            | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       |                      |            |           |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 632.342,19 |                                       |                      | %:         | 4,74%     | 18,74%     | 28,71%     | 25,49%     | 22,33%     |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Período:                              | Repass:              |            | 22.821,03 | 90.137,24  | 138.108,46 | 122.629,12 | 107.408,15 |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Contrapartida:       |            | 7.173,94  | 28.335,23  | 43.415,30  | 38.549,27  | 33.764,45  |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Outros:              |            | -         | -          | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Investimento:        |            | 29.994,97 | 118.472,47 | 181.523,76 | 161.178,39 | 141.172,60 |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Acumulado:                            | %:                   |            | 4,74%     | 23,48%     | 52,19%     | 77,67%     | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Repass:              |            | 22.821,03 | 112.958,27 | 251.066,73 | 373.695,85 | 481.104,00 |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Contrapartida:       |            | 7.173,94  | 35.509,17  | 78.924,47  | 117.473,74 | 151.238,19 |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Outros:              |            | -         | -          | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Investimento:        |            | 29.994,97 | 148.467,44 | 329.991,20 | 491.169,59 | 632.342,19 |       |       |       |       |       |       |       |
|                       |                                       | Administração Local: |            | 20,29%    | 40,58%     | 60,87%     | 81,16%     | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |

Santos Dumont  
Local  
  
sexta-feira, 23 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ITALLO GOUVEA TAVARES  
CREA/CAU: CREA MG 402.320  
ART/RRT: MG20253971728