



✉ engenharia.decon@gmail.com
📠 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA ENDEREÇO: RUA MAÇON PAULO COELHO	REFERÊNCIA: SICOR LESTE - ABRIL/2025 SINAPI MG - JULHO/2025 SICRO MG - ABRIL/2025 REGIME: NÃO DESONERADO	DATA: 03/10/2025 ISS: 5,00% BDI: 23,21%
---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	100,00%	0,00%								
		1.424,58	1.424,58	0,00								
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	50,00%	50,00%								
		1.474,90	737,45	737,45								
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	7,86%	50,00%	50,00%								
		23.296,32	11.648,16	11.648,16								
4	MOVIMENTO DE TERRA	4,82%	100,00%	0,00%								
		14.284,71	14.284,71	0,00								
5	DRENAGEM PLUVIAL	45,14%	80,00%	20,00%								
		133.828,46	107.062,77	26.765,69								
6	PAVIMENTAÇÃO	35,02%	0,00%	100,00%								
		103.816,33	0,00	103.816,33								
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,18%	70,00%	30,00%								
		18.330,00	12.831,00	5.499,00								
	FÍSICO	100,00%	49,92%	50,08%								
	FINANCEIRO	R\$ 296.455,30	R\$ 147.988,67	R\$ 148.466,63								

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Pacífico Estites Rodrigues Junior
Prefeito Municipal De Santos Dumont


Reinaldo Brum de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 351.037
Responsável Técnico
Reinaldo Brum de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 351.037/D