



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Cesário Alvim, 2 Bairro Centro, Santos Dumont - MG, CEP 36.240-000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

GESTOR:	MINISTERIO DAS CIDADES	MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG	Nº OPERAÇÃO:	951952						
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA	LOCAL:	RUA PROJETADA - BAIRRO PONTE PRETA	Nº CONTRATO:	1091.122-41						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO							
				MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.798,19	0,27%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.689,51	3,39%	28,00%	28,00%	10,00%	38,00%	50,00%	88,00%	12,00%	100,00%
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	R\$ 280.095,06	27,33%	98,07%	98,07%		98,07%	1,93%	100,00%		100,00%
1.4.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 161.037,72	15,71%		0,00%	64,51%	64,51%		64,51%	35,49%	100,00%
1.5.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO	R\$ 4.885,01	0,48%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
1.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ	R\$ 489.163,03	47,73%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 52.095,15	5,08%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL (%)			100,00%	28,03%	28,03%	10,48%	38,50%	50,43%	88,93%	11,07%	100,00%
TOTAL EM REAIS (R\$)		R\$ 1.024.763,67		R\$ 287.190,25	R\$ 287.190,25	R\$ 107.360,88	R\$ 394.551,13	R\$ 516.808,86	R\$ 911.359,99	R\$ 113.403,68	R\$ 1.024.763,67

Santos Dumont, 20 de maio de 2025.

Náira Gaudereto Laurindo
ENGENHEIRA CIVIL - ART MG20243241222
CREA MG 343.982

Pacífico Estêtes Rodrigues Júnior
Prefeito Municipal

