

Santos Dumont, 18 de junho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT ESTADO DE MINAS GERAIS GABINETE DO PREFEITO



Praça Cesário Alvim, 2 Bairro Centro, Santos Dumont - MG, CEP 36.240-000

Truçu cesurio Alvimi, 2 Buillo certilo, Suntos Buillone 1910, cel 30.240 000 engeniario e construções																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
1 - IDENTIFICAÇÃO																
GESTOR:	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DNAL		MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG				N° OPERAÇÃO:		949103/2023					
OBJETO:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		LOCAL:	ESTRADA DA COMUNIDADE CAMPO ALEGRE				N° CONTRATO:		1089.496-59						
	_				CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		PESO %	SIMPL.%	MĒS 01	ACUM. %	SIMPL.%	MÊS 02	ACUM. %	SIMPL.%	MĒS 03	ACUM. %	SIMPL.%	MÊS 04	ACUM. %
1	SERVIÇOS PR	SERVIÇOS PRELIMINARES			SIIVII L./6		ACOM. /s	SIMI L./6		ACOM. /8	SIMI L./6		ACOM. /s	SIMI L./8		ACOM: /8
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.805,66	0,27%	100,00%	R\$ 2.805,66	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	21.533,33	2,07%	13,00%	R\$ 2.799,33	13,00%	21,00%	R\$ 4.522,00	34,00%	57,00%	R\$ 12.274,00	91,00%	9,00%	R\$ 1.938,00	100,00%
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	R\$	17.632,59	1,70%	100,00%	R\$ 17.632,59	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
1.4.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA	R\$	178.302,23	17,17%	65,20%	R\$ 116.247,86	65,20%			65,20%			65,20%	34,80%	R\$ 62.054,37	100,00%
1.5.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO	R\$	7.539,86	0,73%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R\$ 7.539,86	100,00%
1.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$	795.961,68	76,65%			0,00%	27,44%	R\$ 218.375,25	27,44%	72,56%	R\$ 577.586,43	100,00%			100,00%
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$	14.598,18	1,41%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R\$ 14.598,18	100,00%
	PERCENTUAL (%)			100,00%	13,43%		13,43%	21,47%		34,90%	56,81%		91,71%	8,29%		100,00%
TOTAL EM REAIS (R\$)		R\$	1.038.373,53		R\$ 139.485,44	R\$ 139.485,44	R\$ 139.485,44	R\$ 222.897,25	R\$ 222.897,25	R\$ 362.382,69	R\$ 589.860,43	R\$ 589.860,43	R\$ 952.243,12	R\$ 86.130,41	R\$ 86.130,41	R\$ 1.038.373,53

Naíra Gaudereto Laurindo ENGENHEIRA CIVIL - ART MG20243241222 CREA MG 343,982

Pacifico Estites Rodrigues Júnior Prefeito Municipal