



✉ engenharia@deconengenharia.com.br  
📷 engenharia.decon  
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano Procópio, Juiz de Fora/MG  
📞 (32) 98883-1443



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	<b>REFERÊNCIA:</b> SICOR LESTE - OUTUBRO/2024 SINAPI MG - FEVEREIRO/2025 SICRO MG - OUTUBRO/2024	<b>DATA:</b> 27/03/2025
<b>OBRA:</b> ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E CONTENÇÃO	<b>REGIME:</b> NÃO DESONERADO	<b>ISS:</b> 5,00%
<b>ENDEREÇO:</b> RUA ALAGOAS		<b>BDI:</b> 23,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	100,00%	0,00%	0,00%							
		1.515,78	1.515,78	0,00	0,00							
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	50,00%	0,00%	50,00%							
		2.573,76	1.286,88	0,00	1.286,88							
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8,13%	33,00%	33,00%	34,00%							
		42.062,80	13.880,72	13.880,72	14.301,35							
4	DEMOLIÇÃO	2,09%	100,00%	0,00%	0,00%							
		10.835,84	10.835,84	0,00	0,00							
5	MOVIMENTO DE TERRA	0,28%	100,00%	0,00%	0,00%							
		1.465,14	1.465,14	0,00	0,00							
6	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	8,21%	50,00%	50,00%	0,00%							
		42.479,55	21.239,78	21.239,78	0,00							
7	CONSTRUÇÃO DE MURETA	6,36%	0,00%	40,00%	60,00%							
		32.880,46	0,00	13.152,18	19.728,28							
8	DRENAGEM PLUVIAL	17,30%	30,00%	40,00%	30,00%							
		89.520,38	26.856,11	35.808,15	26.856,11							
9	CONCRETO PROJETADO	51,93%	40,00%	30,00%	30,00%							

		268.660,57	107.464,23	80.598,17	80.598,17							
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,90%	0,00%	50,00%	50,00%							
		25.330,89	0,00	12.665,45	12.665,45							
	<b>FÍSICO</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,67%</b>	<b>34,28%</b>	<b>30,05%</b>							
	<b>FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 517.325,17</b>	<b>R\$ 184.544,48</b>	<b>R\$ 177.344,45</b>	<b>R\$ 155.436,24</b>							

---

**Prefeitura Municipal De Santos Dumont**  
 Pacifico Estites Rodrigues Junior  
 Prefeito Municipal De Santos Dumont

---

**Responsável Técnico**  
 Pedro Giovanni Vieira Vidal  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG 59.552/D