



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	LOCAL:	DATA:
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	RUA MACHADO DE ASSIS	23/10/2023
MUNICÍPIO	DATA BASE:	BDI:
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 04/2023 E SINAPI 07/2023 (NÃO DESONERADO)	21,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,67%	100,00%	0,00%	0,00%							
		1.676,80	1.676,80	0,00	0,00							
2	MOVIMENTO DE TERRA	11,66%	100,00%	0,00%	0,00%							
		29.102,51	29.102,51	0,00	0,00							
3	INFRAESTRUTURA	11,00%	100,00%	0,00%	0,00%							
		27.449,81	27.449,81	0,00	0,00							
4	SUPERESTRUTURA	6,19%	0,00%	100,00%	0,00%							
		15.438,23	0,00	15.438,23	0,00							
5	PAREDE	11,85%	0,00%	40,00%	60,00%							
		29.566,61	0,00	11.826,64	17.739,97							
6	DRENAGEM	51,69%	30,00%	50,00%	20,00%							
		128.965,59	38.689,68	64.482,80	25.793,12							
7	PAVIMENTAÇÃO	6,94%	0,00%	0,00%	100,00%							
		17.317,94	0,00	0,00	17.317,94							
	FÍSICO	100,00%	38,84%	36,77%	24,39%							
	FINANCEIRO	R\$ 249.517,49	R\$ 96.918,80	R\$ 91.747,67	R\$ 60.851,02							

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal


Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D