



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
📧 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	REFERÊNCIA: SICOR LESTE - OUTUBRO/2024 SINAPI MG - FEVEREIRO/2025 SICRO MG - OUTUBRO/2024 REGIME: NÃO DESONERADO	DATA: 07/05/2025 ISS: 5,00% BDI: 23,21%
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESCADÃO		
ENDEREÇO: RUA RICARDO PEIXOTO DE MORAES		

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,09%	75,00%			25,00%						
		5.675,36	4.256,52			1.418,84						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8,24%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		22.360,47	5.590,11	5.590,12	5.590,12	5.590,12						
3	CORTE E ATERRO	8,61%	100,00%									
		23.359,19	23.359,19									
4	MUROS	34,78%	37,00%	63,00%								
		94.323,88	34.899,84	59.424,04								
5	ESCADÃO	22,58%		5,00%	95,00%							
		61.231,14		3.061,56	58.169,58							
6	DRENAGEM	17,98%			9,00%	91,00%						
		48.764,55			4.388,81	44.375,74						
7	ESGOTO	5,71%				100,00%						
		15.499,03				15.499,03						
	FÍSICO	100,00%	25,11%	25,10%	25,13%	24,66%						
	FINANCEIRO	R\$ 271.213,62	R\$ 68.105,66	R\$ 68.075,72	R\$ 68.148,51	R\$ 66.883,73						