



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura de Santos Dumont	1096.568-54/2024	960978	Pavimentação Rua Maria Castorina Fonseca

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Administração de Obra	Administração de Obra																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

F	1	Serviços Preliminares	1																								
F	2	Administração Local	1	2	3	4	5																				
F	3	Demolições e Remoções	1	1																							
F	4	Drenagem Profunda	3	2	1																						
F	5	Drenagem Superficial	2	3	4																						
F	6	Execução e Reparo em calçadas de Concreto	3	3																							
F	7	Execução de Pavimentação em CBUQ	5	4	3																						
F	8	Sinalização Horizontal e Vertical	5	5	5																						

F	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05																				
F	Parcela		%	4,74%	18,74%	28,71%	25,49%	22,33%																			
F			R\$	29.994,97	118.472,47	181.523,76	161.178,39	141.172,60																			
F	Acumulado		%	4,74%	23,48%	52,19%	77,67%	100,00%																			
F			R\$	29.994,97	148.467,44	329.991,20	491.169,59	632.342,19																			
F	Administração Local		%	20,29%	40,58%	60,87%	81,16%	100,00%																			

Santos Dumont
Local
sexta-feira, 23 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ITALLO GOUVEA TAVARES
CREA/CAU: CREA MG 402.320
ART/RRT: MG20253971728