



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
📷 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIA ENDEREÇO: RUA EDUARDO LINHARES	REFERÊNCIA: SICOR LESTE - JULHO/2025 SINAPI MG - SETEMBRO/2025 SICRO MG - JULHO/2025 REGIME: NÃO DESONERADO	DATA: 21/01/2026 ISS: 5,00% BDI: 23,21%
---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,49%	100,00%									
		1.425,02	1.425,02									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	6,62%	33,00%	33,00%	34,00%							
		19.413,60	6.406,49	6.406,49	6.600,62							
3	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E ESCAVAÇÃO	12,03%	100,00%									
		35.285,69	35.285,69									
4	DRENAGEM PLUVIAL	38,18%	45,00%	55,00%								
		111.945,15	50.375,32	61.569,83								
5	PAVIMENTAÇÃO	40,62%		25,00%	75,00%							
		119.095,49		29.773,87	89.321,62							
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,06%			100,00%							
		6.028,37			6.028,37							
	FÍSICO	100,00%	31,89%	33,34%	34,77%							
	FINANCEIRO	R\$ 293.193,32	R\$ 93.492,52	R\$ 97.750,19	R\$ 101.950,61							

PACIFICO ESTITES RODRIGUES
JUNIOR:04524267662

Assinado digitalmente por PACIFICO ESTITES RODRIGUES JUNIOR:04524267662
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, O=Presencial, OU=31904919000199, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=PACIFICO ESTITES RODRIGUES JUNIOR:04524267662
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 17:16:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Pacífico Estites Rodrigues Junior
Prefeito Municipal De Santos Dumont

REINALDO BRUM DE SOUZA:07060554629

Assinado de forma digital por REINALDO BRUM DE SOUZA:07060554629
Dados: 2026.01.26 13:52:32 -03'00'

Responsável Técnico
Reinaldo Brum de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 351.037/D