



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR

LOCAL:
COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ

DATA:
09/01/2023

MUNICÍPIO
SANTOS DUMONT - MG


DATA BASE:
SETOP 10/2022 E SINAPI 11/2022 (NÃO DESONERADO)

BDI:
20,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,76%	100,00%									
		4.728,83	4.728,83									
2	DEMOLIÇÃO	4,05%	100,00%									
		25.282,26	25.282,26									
3	ALVENARIAS	1,66%	100,00%									
		10.375,82	10.375,82									
4	COBERTURAS	11,70%	50,00%	50,00%								
		72.939,76	36.469,88	36.469,88								
5	ESQUADRIAS E VIDROS	32,16%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		200.500,89		40.100,18	40.100,18	40.100,18	40.100,18	40.100,18				
6	PISOS E RODAPÉ, AZULEJOS	13,59%				30,00%	40,00%	30,00%				
		84.758,00				25.427,40	33.903,20	25.427,40				
7	PINTURA	12,77%						20,00%	30,00%	50,00%		
		79.621,79						15.924,36	23.886,54	39.810,90		
8	BANHEIRO PNE - 6x(2,0x2,0)m	8,64%		10,00%	60,00%	30,00%						
		53.854,93		5.385,49	32.312,96	16.156,48						
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14,67%							60,00%	40,00%		
		91.457,72							54.874,63	36.583,09		

	FÍSICO	100,00%	12,33%	13,14%	11,61%	13,10%	11,87%	13,06%	12,63%	12,25%		
	FINANCEIRO	R\$ 623.520,00	R\$ 76.856,79	R\$ 81.955,55	R\$ 72.413,14	R\$ 81.684,06	R\$ 74.003,38	R\$ 81.451,94	R\$ 78.761,17	R\$ 76.393,98		

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal



Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D