



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR	LOCAL: ESCOLA CANARINHOS BRASILEIROS	DATA: 09/01/2023
MUNICÍPIO SANTOS DUMONT - MG	DATA BASE: SETOP 10/2022 E SINAPI 11/2022 (NÃO DESONERADO)	BDI: 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,06%	100,00%									
		3.119,92	3.119,92									
2	DEMOLIÇÃO	4,21%	100,00%									
		12.388,27	12.388,27									
3	FUNDAÇÃO	13,24%	60,00%	40,00%								
		38.951,63	23.370,98	15.580,65								
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	6,57%		50,00%	50,00%							
		19.328,73		9.664,37	9.664,37							
5	ALVENARIAS	4,22%		50,00%	50,00%							
		12.414,26		6.207,13	6.207,13							
6	COBERTURA	13,37%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		39.334,22		9.833,56	9.833,56	9.833,56	9.833,56					
7	ESQUADRIAS E VIDROS	1,67%			100,00%							
		4.917,22			4.917,22							
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,48%			100,00%							
		7.285,65			7.285,65							
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,99%			10,00%	90,00%						
		17.627,94			1.762,79	15.865,15						

10	REVESTIMENTOS	8,20%				60,00%	40,00%					
		24.121,60				14.472,96	9.648,64					
11	PISOS E RODAPÉ, AZULEJO	10,54%					65,00%	35,00%				
		31.004,38					20.152,85	10.851,53				
12	PINTURA	13,27%						100,00%				
		39.058,12						39.058,12				
13	BANHEIRO PNE - 2x(2,5x2,0)m	15,20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		44.730,06	8.946,01	8.946,01	8.946,01	8.946,01	8.946,01					
	FÍSICO	100,00%	16,25%	17,07%	16,52%	16,69%	16,51%	16,96%				
	FINANCEIRO	R\$ 294.282,00	R\$ 47.825,18	R\$ 50.231,71	R\$ 48.616,73	R\$ 49.117,67	R\$ 48.581,05	R\$ 49.909,65				

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal


Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D