ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - 18,00 M	**LOCAL:** COMUNIDADE SAMAMBAIA	**DATA:** 09/10/2023
MUNICÍPIO SANTOS DUMONT - MG	**DATA BASE:** SETOP 04/23, SICRO 04/23 E SINAPI 07/23 (NÃO DESONERADO)	**BDI:** 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	0,36%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		1.794,23	1.794,23	0,00	0,00	0,00						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,14%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%						
		5.655,74	2.827,87	2.827,87	0,00	0,00						
3	INFRAESTRUTURA	25,39%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%						
		125.917,94	113.326,15	12.591,79	0,00	0,00						
4	MESOESTRUTURA	23,92%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%						
		118.666,29	0,00	106.799,66	11.866,63	0,00						
5	SUPERESTRUTURA	48,74%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%						
		241.763,69	0,00	0,00	120.881,85	120.881,85						
6	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
		2.202,11	0,00	0,00	0,00	2.202,11						
	FÍSICO	**100,00%**	**23,78%**	**24,64%**	**26,76%**	**24,82%**						
	FINANCEIRO	**R$ 496.000,00**	**R$ 117.948,25**	**R$ 122.219,33**	**R$ 132.748,47**	**R$ 123.083,96**						

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil - CREA-MG: 59.552/D